

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO****Reporte de avance de Indicadores 2016****Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado / Fideicomiso:**

1PJE PODER JUDICIAL

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Proyecto de obra para el programa "Acciones para la administración e impartición de justicia del

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA MEDICIÓN	META PROGRAMA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZADA
COMPONENTE	1	Espacios adecuados y remodelados	Porcentaje de la ampliación al presupuesto de egresos real ejercido para adecuaciones y remodelaciones de la infraestructura	100 * (Monto de ampliación al presupuesto de egresos real ejercido destinado al pago de proyectos de adecuaciones y remodelaciones en la infraestructura / Total de la ampliación al presupuesto de egresos real ejercido para pago de proyectos de infraestructura)	Semestral	65.31		33.26		20.62	53.88
	2	Obra construida	Porcentaje de la ampliación al presupuesto de egresos real ejercido para construcción de la infraestructura	100 * (Monto de ampliación al presupuesto de egresos real ejercido para pago de proyectos de construcción de infraestructura / Total de la ampliación al presupuesto de egresos real ejercido para pago de proyectos de infraestructura)	Semestral	34.69		16.51		13.85	30.36
ACTIVIDAD	1.1	Adecuaciones a la infraestructura proyecto 2016-00010	Porcentaje de avance en la ejecución del presupuesto de egresos real ejercido para las adecuaciones a la infraestructura proyecto 2016-00010	100 * (Monto del presupuesto de egresos real ejercido para el proyecto 2016-00010 / Total del presupuesto de egresos real por ejercer destinado para las adecuaciones a la infraestructura proyecto 2016-00010)	Trimestral	100.00	0.00	40.44	0.00	0.00	40.44
	1.2	Adecuaciones a la infraestructura proyecto 2016-00029	Porcentaje de avance en la ejecución del presupuesto de egresos real ejercido para adecuaciones a la infraestructura proyecto 2016-00029	100 * (Monto del presupuesto de egresos real ejercido para el proyecto 2016-00029 / Total del presupuesto de egresos real por ejercer destinado para las adecuaciones a la infraestructura proyecto 2016-00029)	Trimestral	100.00	29.53	18.39	7.60	0.00	55.52
	1.3	Remodelaciones a la infraestructura proyecto 2016-00011	Porcentaje de avance en la ejecución del presupuesto de egresos real ejercido para las remodelaciones a la infraestructura proyecto 2016-00011	100 * (Monto del presupuesto de egresos real ejercido para el proyecto 2016-00011 / Total del presupuesto de egresos real por ejercer destinado para las adecuaciones a la infraestructura proyecto 2016-00011)	Trimestral	100.00	0.00	60.56	27.81	10.54	98.90
	2.1	Construcción de la obra proyecto 2016-002	Porcentaje de avance en la ejecución del presupuesto de egresos real ejercido para la construcción de la obra proyecto 2016-002	100 * (Monto del presupuesto de egresos real ejercido para el proyecto 2016-002 / Total del presupuesto de egresos real destinado para la construcción de la obra proyecto 2016-002)	Trimestral	100.00	0.62	54.18	19.86	2.37	77.02

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO****Reporte de avance de Indicadores 2016****Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado / Fideicomiso:**

1PJE PODER JUDICIAL

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Proyecto de obra para el programa "Acciones para la administración e impartición de justicia del

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA MEDICIÓN	META PROGRA MADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZA DA
ACTIVIDAD	2.2	Construcción de la obra proyecto 2016-003	Porcentaje de avance en la ejecución del presupuesto de egresos real ejercido para la construcción de la obra proyecto 2016-003	$100 * (\text{Monto del presupuesto de egresos real ejercido para el proyecto 2016-003} / \text{Total del presupuesto de egresos real destinado para la construcción de la obra proyecto 2016-003})$	Trimestral	100.00	0.00	0.00	0.00	49.54	49.54